

囊谦县财政局

囊财函【2023】51号

2023年农村供水设施升级改造工程建设 项目绩效运行监控报告

囊谦县水务局：

为了贯彻落实《中共青海省委、青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号）的基础上，修订形成了《囊谦县项目支出绩效评价管理办法》加强预算绩效运行监控，我局对贵单位2023年农村供水设施升级改造工程建设项目1-8月预算执行情况进行监督，现将有关监控情况报告如下：

一、项目基本实施情况

2023年农村供水设施升级改造工程，项目建设内容及规模：新建引水工程16处，其中新建10T引水口12座、15T引水口4座、30T蓄水池9座、50T蓄水池5座、100T蓄水池2座、检查井52座、分水井30座、减压井3座、入户井105座、集中供水点101座、引水主管10324m、供水主管18743m、供水支管9873m、入户管6785m。维修饮水工程12处，其中重建15T引水口1座、10T引水口1

万元。合计下达资金 1364.88 万元。项目总投资 1751.83 万元，已拨付资金 1015.85 万元，拨付比例 74%，剩余资金 349.03 万元。

三、项目完成情况

根据项目实施进度计划，2023 年 4 月完成招投标工作；2023 年 5 月~2023 年 10 月完工验收，正式投入运行。

四、存在的问题及建议

你单位对项目资金绩效自行监控不完整，绩效目标运行不清晰，进一步强化绩效目标监控。

